

泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂水稳拌合站项目

竣工环境保护验收意见

2021年1月16日，泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂组织召开《泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂水稳拌合站项目》竣工环境保护验收会，参加环保验收的有“竣工环境保护验收监测报告”编制单位泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂及相关专家，在听取了泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂对项目建设环保“三同时”执行情况和泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂开展环保竣工验收监测情况的汇报后，通过现场查验、资料审查和询问，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于泸州市龙马潭区石洞街道阳六井停车场，主要建设内容为：本项目利用租用场地 2378.88m²，建设年产预拌水稳料 8 万方的生产线，主要建设内容为：HZS60 型搅拌设施一套，PLD2400 配料机 1 台，同时建设配电室、电子磅、水池等生产配套设施以及建设配套的生产废水处理设备、废气处理系统、固体废弃物收集等环保工程。

（二）建设过程及环保审批情况

该项目于 2019 年 4 月 4 日取得龙马潭区发展和改革局《四川省固定资产投资备案表》备案，备案号为：川投资备 2019-510504-30-03-345146JFGQB-0074 号；泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂委托重庆大润环境科学研究院有限公司于 2019 年 7 月编制完成本项目建设项目环境影响报告表；2019 年 6 月 6 日，泸州市龙马潭生态环境局以泸龙环建函（2019）90 号文对本项目的环境影响报告表进行批复。项目建成投运至今，未接到环境投诉，未发生环境违法事件，无环境行政处罚记录。

（三）投资情况

项目总投资为 300 万元，实际环保设施投资为 42.4 万元，占总投资的 14.1%。

（四）验收监测调查范围

项目验收范围为泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂水稳拌合站项目主体工程、公辅设施、环保设施、贮存设施及办公生活设施。验收监测调查内容为项目废水、废气、噪声、固体废物处置情况检查、环境管理检查、风险防范措施等。

二、工程变动情况

本次验收主体工程与环评中建设内容基本相符，主要变动内容为：

1) 环评报告中项目进出口设置 1 个轮胎自动冲洗装置，对进出车辆轮胎进行清洗；实际建设为厂区进出口设置 1 个 10m³ 洗车池，对进出车辆轮胎进行清洗。

2) 项目环评报告中设置一个 1000m³ 的成品暂存仓；实际建设过程中，项目不设置成品暂存仓，成品直接外运。

3) 项目环评报告中建设 1 座 2F 约 500m² 的办公楼；实际建设过程中，项目建设 1 座 1F 约 280m² 的办公楼，作为办公场所。

本次验收主体工程与环评中建设内容基本相符，而实际建设的环保设施设备也基本按照环评要求进行建设。本项目实际变动情况参照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函【2020】688 号），《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评【2018】6 号），本项目变动情况无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

项目运营期生产废水通过污水管网进入三级沉淀池，经沉淀处理后，于项目内循环使用，不外排；初期雨水经收集后回用于厂区设备、车辆及地面冲洗。生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。

(二) 废气

项目堆场密闭，定期洒水并设置自动喷淋装置；水泥、粉煤灰筒仓粉尘经自带仓顶除尘器处理后排入外环境（密闭厂房内）；搅拌站全封闭，同时对输送皮带进行密闭，搅拌主机安装一台脉冲式布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘由自带排气筒排入外环境（密闭厂房内）；厂区地面硬化，定期洒水降尘，厂区进出口设置 1 个 10m³ 洗车池，对进出车辆轮胎进行清洗，并设置 1 个高压喷雾炮进行洒水抑尘。

(三) 噪声

项目高噪声设备位于厂区中部，厂房密闭，使用低噪声设备，减震、建筑隔声厂房隔声，加强维护保养，合理安排作业时间，夜间不生产，控制车速、设置限速标志等措施，是项目厂界噪声稳定达标排放。

(四) 固体废物

项目项目生活垃圾经收集后，交由环卫部门统一收集处理；残留水稳层、沉淀池泥沙定期清掏，回用于生产；除尘器收尘，作为原料，回用于生产，不外排。

四、环保验收监测调查情况

根据四川瑞兴环保科技有限公司编制的检测报告(瑞兴环(检)字[2020]第 1418 号)，验收监测调查结果如下：

（一）废气

检测期间该项目无组织颗粒物监控点与参照点差值符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3限值要求。

（二）厂界噪声

项目各厂界噪声监测点最大值均能满足厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界噪声排放限值2类功能区标准。

（三）污染物排放总量建议指标

本项目不设置污染物总量控制指标。

五、环境管理情况

该项目于2019年4月4日取得龙马潭区发展和改革局《四川省固定资产投资备案表》备案，备案号为：川投资备2019-510504-30-03-345146JFGQB-0074号；泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂委托重庆大润环境科学研究院有限公司于2019年7月编制完成本项目建设项目环境影响报告表；2019年6月6日，泸州市龙马潭生态环境局以泸龙环建函（2019）90号文对本项目的环境影响报告表进行批复。泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂水稳拌合站项目按照规定要求履行了环评手续，各项污染防治措施按要求落到了实处，废气、噪声达标排放，固体废物得到合理处置，环境管理体系健全。

六、工程建设对环境的影响

本项目施工期已结束，未收到污染事故和扰民事件投诉，运行期间废气、噪声达标排放，废水、固废合理处置，未发生污染事故和扰民事件，未发现对周围环境质量造成不利的影晌。

七、验收结论

综上所述，泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂建设项目执行了环境影响

评价制度和环保“三同时”制度，经过验收调查和监测，落实了环评及批复要求的各项污染治理措施，未因违反环境保护法律、行政法规受到处罚，废气、噪声能够达标排放，废水、固体废物得到合理处置，符合建设项目竣工环境保护验收技术规范的要求，同意通过验收。

八、要求

（一）按验收组意见进一步完善建设项目竣工环境保护验收监测报告相关数据的支撑资料和文本的修改。

（二）应加强环境管理，明确兼职环保管理者的职责。

（三）加强废气处理设施的管理维护。

（四）加强环境风险防范，完善环境应急物资的储备，定期组织开展环境应急演练，避免发生环境污染事件。

九、验收人员信息

泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂年泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂水稳拌合站项目竣工环境保护验收组成员名单附后。

泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂
2021年1月16日



附件

泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂

泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂水稳拌合站项目竣工环境保护验收组成员名单

类别	姓名	单位名称	职务/职称	身份证号码	电话	签字
建设单位	李国叶	泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂	负责人	511028198903208210	13548300111	李国叶
	李鹏	泸州市龙马潭区石洞乙亿建材厂	管理	51028198906305737	18208380011	李鹏
设计单位						
施工单位						
环评单位						
环保验收监测单位						
环保技术专家	黄凌	泸州市环保产业协会	环评师	510502198608080712	1588192464	黄凌
	龙维福	泸州市环保产业协会	高工	510522198010079835	18982706090	龙维福